



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
 Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Coordenadoria de Obras Públicas

**CRONOGRAMA
 FÍSICO-FINANCEIRO**


OBJETO: 1ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO "JARDIM CRUZEIRO"

LOCAL: RUA RAIMUNDO MARANI, 10 - NOVA SANTA LÚCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A Realizar em										TOTAL
		(x) Mes(es)		() Bimestre(s)		() Trimestre(s)		() Quadrimestre(s)		() Semestre(s)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.099,21 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.099,21 (100%)
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 262.004,37 (50%)	R\$ 262.004,37 (50%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524.008,74 (100%)
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268.269,51 (50%)	R\$ 268.269,51 (50%)	R\$ 536.539,02 (100%)
4	REDE DE ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.353,82 (33%)	R\$ 130.353,82 (33%)	R\$ 130.353,82 (33%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.061,46 (100%)
5	REDE DE ESGOTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.504,08 (33%)	R\$ 298.504,08 (33%)	R\$ 298.504,08 (33%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895.512,23 (100%)
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.783,55 (33%)	R\$ 389.783,55 (33%)	R\$ 389.783,55 (33%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169.350,66 (100%)
TOTAIS MENSAIS		R\$ 277.103,58 (8%)	R\$ 262.004,37 (7%)	R\$ 428.857,90 (12%)	R\$ 428.857,90 (12%)	R\$ 428.857,90 (12%)	R\$ 389.783,55 (11%)	R\$ 389.783,55 (11%)	R\$ 389.783,55 (11%)	R\$ 268.269,51 (8%)	R\$ 268.269,51 (8%)	R\$ 3.531.571,32 (100%)

Santa Lúcia, 26 de janeiro de 2024.

Luiz Antônio Noli
 PREFEITO MUNICIPAL



Ademilson Roberto Ramos
 DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CAU A117021-0