



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Diretoria de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO

REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.788,39	% Período:	100,00%											
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.788,39	% Período:	100,00%											
2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL	3.581,18	% Período:	100,00%											
2.1.	HIDRÁULICA	125,78	% Período:	100,00%											
2.2.	ALVENARIA E ESQUADRIAS	1.848,26	% Período:	100,00%											
2.3.	ELÉTRICA	1.607,14	% Período:	100,00%											
3.	ALVENARIA E ESQUADRIAS	7.574,29	% Período:		100,00%										
3.1.	ALVENARIA	6.358,74	% Período:		100,00%										
3.2.	ESQUADRIAS	1.215,55	% Período:		100,00%										
4.	PINTURA	18.548,18	% Período:				100,00%								
4.1.	ALVENARIA E FORRO	17.435,09	% Período:				100,00%								
4.2.	ESQUADRIAS	1.113,09	% Período:				100,00%								
5.	INSTALAÇÕES	5.195,98	% Período:		100,00%										
5.1.	ELÉTRICA	5.195,98	% Período:		100,00%										
6.	REVESTIMENTOS	12.157,15	% Período:			100,00%									
6.1.	PISOS	12.157,15	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 48.845,17			%:	10,99%	26,14%	24,89%	37,97%								
		Período:	Investimento:	5.369,57	12.770,27	12.157,15	18.548,18								
		%:		10,99%	37,14%	62,03%	100,00%								
		Acumulado:	Investimento:	5.369,57	18.139,84	30.296,99	48.845,17								

Santa Lúcia, 3 de julho de 2024.



Documento assinado digitalmente

ADEMILSON ROBERTO RAMOS

Data: 03/07/2024 Hora: 11:50:10 GMT: -3

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: ADEMILSON ROBERTO RAMOS

CREA/CAU: A117021-0

ART/RRT: 14469828