



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria de Obras Públicas

**CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO: 2ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SOCIAL "JARDIM CRUZEIRO"

LOCAL: RUA RAIMUNDO MARANI, 10 - NOVA SANTA LÚCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A Realizar em						
		(x) Mes(es)	() Bimestre(s)	() Trimestre(s)	() Quadrimestre(s)	() Semestre(s)		
		1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.441,17 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.441,17 (100%)
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 154.823,53 (15%)	R\$ 216.752,94 (21%)	R\$ 216.752,94 (21%)	R\$ 216.752,94 (21%)	R\$ 227.074,51 (22%)	R\$ -	R\$ 1.032.156,85 (100%)
3	REDE DE ESGOTO	R\$ 17.079,93 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.079,93 (100%)
TOTAIS MENSAIS		R\$ 187.344,63 (18%)	R\$ 216.752,94 (20%)	R\$ 216.752,94 (20%)	R\$ 216.752,94 (20%)	R\$ 227.074,51 (21%)	R\$ - (0%)	R\$ 1.064.677,95 (100%)

Santa Lúcia, 25 de fevereiro de 2025.

ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JUNIOR
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente

ADEMILSON ROBERTO RAMOS

Data: 25/02/2025 Hora: 16:05:58 GMT: -03:00

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADEMILSON ROBERTO RAMOS
Arquiteto e Urbanista
CAU A117021-0